

Projekt	Wohnungen	Prozentschritt				Bauzeit	Bezugs- fertigkeit	aktueller Projektstand
		Politischer Planungsbeschluss	Vorplanung	Genehmigungs- planung	Ausschreibung			
		18%	36%	45%	57%			
Alte Bahnhofstr., List Bauabschnitt 1	8						Nov. 2020	Innenausbau
Kampende / Borigwai, Tinum Mehrfamilienhaus	4						Nov. 2021	Vorplanung
Litjen Wai Tinum, Doppelhaushälften (4 BA)	34						Okt. 2021	Rohbauarbeiten 1. BA
Breslauer Straße 3, 5 5. BA. A	42						Sep. 2021	Baugrubenherstellung
Königsberger Straße 12, 14 5. BA. B	34							Vorplanung
Wohnsiedlung Nord	250							Vorbereitung Wettbewerb
Wohnsiedlung Ost	150							Überprüfung Vorplanung
<b>Gesamt:</b>	<b>522</b>	<b>250</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>		<b>Stand: 31. August 2020</b>