

Projekt	Wohnungen	Politischer Planungsbeschluss	Vorplanung	Genehmigungsplanung	Ausschreibung	Bauzeit	Bezugsfertigkeit	aktueller Projektstand
		18%	36%	45%	57%			
Kampende / Borigwai, Tinnum Mehrfamilienhaus	4						Dez. 2022	Vorplanung
Litjen Wai Tinnum, Doppelhaushälften (4 BA)	34						Sep. 2021	Hausübergabe 1.BA Ausbaugewerke
Breslauer Straße 3, 5 5. BA. A	42						Mai. 2022	Mauerwerksarbeiten Zimmermannsarbeiten
Königsberger Straße 12, 14 5. BA. B	34						Mai. 2023	Genehmigungsplanung
Wohnsiedlung Nord	250							Wettbewerb aufgeschoben
Wohnsiedlung Ost 1. BA von 4 BA 160 WE + 25 WE Azubiheim	30						Dez. 2022	Auftragsvergabe
Gesamt:	394	250	4	34	30	76		Stand: 23. August 2021