

Projekt	Wohnungen	Politischer Planungsbeschluss	Vorplanung	Genehmigungsplanung	Ausschreibung	Bauzeit	Bezugsfertigkeit	aktueller Projektstand
		18%	36%	45%	57%			
Wohnquartier Westhedig 2. BA 36 WE	36						Apr. 2025	Mieterübergaben
Wohnquartier Westhedig 3. BA 12 WE + 23 WE Azubiheim	35						Jun. 2025	Ausbaugewerke
Wohnquartier Westhedig 4. BA 24 WE	24						Jul. 2025	Ausbaugewerke
Effizienzhaussanierung Eidumweg 1	6						Jul. 2025	Innenausbau
Theodor-Heuss-Str. 2d Neubau MFH	6						Okt. 2025	Innenausbau
Abbruch / Neubau Danziger Straße 4	28						Nov. 2026	Abbrucharbeiten
Effizienzhaussanierung Marinesiedlung Graf-Spee-Str. 2, 4 und 28	3						Nov. 2025	Innenausbau
Effizienzhaussanierung Pröstwai 7	2						Mrz. 2026	Ausführungsplanung
Wohnquartier Westhedig 5. BA 36 WE	36						Dez. 2026	Beginn Juli 2025
Wohnquartier Westhedig 6. BA 48 WE	48						Nov. 2027	Beginn Januar 2026
Alte Schule Morsum	4						Jul. 2026	Vorplanung
Archsum Reihenhäuser	4							Finanzierung nicht gesichert
Wohnsiedlung Nord	250							Bauleitplanung Vorplanung
Clahsenwiese Morsum	25							Bauleitplanung
Gesamt:	507	25	258	86	31	107		