

Projekt	Wohnungen	Politischer Planungsbeschluss	Vorplanung (LP 1-3)	Genehmigungsplanung (LP 4)	Ausschreibung (LP 5-7)	Bauzeit (LP 8-9)	Bezugsfertigkeit	aktueller Projektstand
		18%	36%	45%	57%			
Effizienzhaussanierung Marinesiedlung Norderstraße 62	1						Dez. 2026	Planung - LP 3
Effizienzhaussanierung Keitum Pröstwai 7	2						Dez. 2026	Entkernung - LP 8
Effizienzhaussanierung Keitum Pröstteft 23-31	15						Mrz. 2027	Entwurfsplanung - LP 3
Neubau Wohnquartier Westhedig Häuser 5, 7 und 9	36						Apr. 2027	Rohbau - LP 8
Neubau Wohnquartier Süd Danziger Straße 4	28						Apr. 2027	Rohbau - LP 8
Effizienzhaussanierung Morsum Alte Schule	4						Mai. 2027	Entwurfsplanung - LP 3
Effizienzhaussanierung Westerland Alte Realschule	8						Mai. 2027	Genehmigungsplanung - LP 4
Neubau Wohnquartier Westhedig Häuser 11, 13, 12 und 14	48						Jun. 2027	Gründungsarbeiten - LP 8
Effizienzgebäudesanierung Friedrichshain Walddiyl	1						Jun. 2027	Genehmigungsplanung - LP 3
Neubau Westerland Hugo-Köcke-Weg 1. BA	250							Genehmigungsplanung - LP 4
Neubau Keitum Andreas-Hübbe-Wai	24							Bauleitplanung
Neubau Morsum Clahsenwiese	25							Bauleitplanung
<b>Gesamt:</b>	<b>442</b>	<b>49</b>	<b>4</b>	<b>275</b>	<b>0</b>		<b>114</b>	