

# Wohnungsbauprojekte des Kommunalen Liegenschafts-Managements



Projekt	Wohnungen	Politischer Planungsbeschluss	Vorplanung	Genehmigungsplanung	Ausschreibung	Bauzeit	Bezugsfertigkeit	aktueller Projektstand
		18%	36%	45%	57%	100 %		
Königsberger Str. 4, 6 öffentlich gefördert	48						Okt. 2018	Rohbau
Königsberger Str. 2 öffentlich gefördert	24						Dez. 2018	Rohbau
Bastianplatz Lebenshilfe e.V.	20						Dez. 2017	Fassenbau und Fenstereinbau
Reihenhäuser Tinnum (Land Schleswig-Holstein)	18						ungewiss	Naturrechtliche Problematik
Bastianplatz Reihenhäuser	10						Dez. 2017	Ausschreibung
Hans-Böckler-Straße	25						Mrz. 2018	Bauphase
<b>Gesamt:</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>10</b>			<b>117</b>

Stand: 08.05.2017