

Wohnungsbauprojekte des Kommunalen Liegenschafts-Managements



Projekt	Wohnungen	Politischer Planungsbeschluss	Vorplanung	Genehmigungsplanung	Ausschreibung	Bauzeit	Bezugsfertigkeit	aktueller Projektstand
		18%	36%	45%	57%	100 %		
Königsberger Str. 4, 6 öffentlich gefördert	48						Okt. 2018	Trockenbau
Königsberger Str. 2 öffentlich gefördert	24						Dez. 2018	Trockenbau
Hans-Böckler-Straße	25						Mai. 2018	Einzug
Doppelhäuser Tinum (Teilfläche Kampende)	4						Okt. 2019	Entwurfsplanung
Alte Bahnhofstr. / List (versch. Bauabschnitte)	45						Nov. 2021	Genehmigungsplanung
Boy-Peter-Eben-Weg Doppelhäuser	20						Okt. 2019	Entwurfsplanung
Bastianplatz Reihenhäuser	10						Apr. 2018	Hausanschlüsse (Wasser, Strom, Wärme)
Gesamt:	176	0	69	0	0	107		Stand: 09.04.2018