

Wohnungsbauprojekte des Kommunalen Liegenschafts-Managements



Projekt	Wohnungen	Politischer Planungsbeschluss	Vorplanung	Genehmigungsplanung	Ausschreibung	Bauzeit	Bezugsfertigkeit	aktueller Projektstand
		18%	36%	45%	57%	100 %		
Königsberger Str. 4, 6 öffentlich gefördert	48						Mrz. 2019	Installation Haustechnik
Königsberger Str. 2 öffentlich gefördert	24						Mai. 2019	Installation Haustechnik
Bastianplatz Reihenhäuser	10						Jul. 2018	Hausanschlüsse (Wasser, Strom, Wärme)
Doppelhäuser Tinum (Teilfläche Kampende)	4						Okt. 2019	Entwurfsplanung
Alte Bahnhofstr. / List (versch. Bauabschnitte)	47						Nov. 2021	Genehmigungsplanung
Boy-Peter-Eben-Weg Doppelhäuser	20						Feb. 2020	Entwurfsplanung
Gesamt:	153	0	71	0	0	82		Stand: 19.06.2018