

Wohnungsbauprojekte des Kommunalen Liegenschafts-Managements



Projekt	Wohnungen	Politischer Planungsbeschluss	Vorplanung	Genehmigungsplanung	Ausschreibung	Bauzeit	Bezugsfertigkeit	aktueller Projektstand	
		18%	36%	45%	57%				
Königsberger Str. 4, 6 öffentlich gefördert	48	[Progress bar: 100%]					100 %	Mrz. 2019	Bauendreinigung, Herstellung der Bezugsfertigkeit
Königsberger Str. 2 öffentlich gefördert	24	[Progress bar: 100%]						Mai 2019	Fliesen- und Malerarbeiten
Alte Bahnhofstr., List versch. Bauabschnitte	36	[Progress bar: 100%]						Mai 2020	Auftragsvergabe
Kampende, Tinnum Doppelhaushälften	4	[Progress bar: 100%]						Jul. 2020	Genehmigungsplanung
Boy-Peter-Eben-Weg, Tinnum Doppelhaushälften	20	[Progress bar: 100%]						Feb. 2021	Genehmigungsplanung
Kirchenwiese, Tinnum Doppelhaushälften	12	[Progress bar: 100%]						Mai 2021	Genehmigungsplanung
Breslauer Straße 3, 5	42	[Progress bar: 100%]						Nov. 2020	Vorplanung
Gesamt:	186	42	0	36	36	72			

Stand: 04. März 2019