

Projekt	Wohnungen	Politischer Planungsbeschluss	Vorplanung	Genehmigungsplanung	Ausschreibung	Bauzeit	Bezugs-fertigkeit	aktueller Projektstand
		18%	36%	45%	57%			
Neubau Wohnquartier Theodor-Heuss Theodor-Heuss-Str. 2d	6						Okt. 2025	Fertigstellung/Bezug
Effizienzhaussanierung Marinesiedlung Graf-Spee-Str. 2, 4 und 28	3						Nov. 2025	Fertigstellung
Neubau Wohnquartier Westhedig Häuser 5, 7 und 9	36						Dez. 2026	Gründungsarbeiten
Neubau Wohnquartier Süd Danziger Straße 4	28						Nov. 2026	Gründungsarbeiten
Effizienzhaussanierung Keitum Pröstwai 7	2						Mrz. 2026	Ausschreibung
Neubau Wohnquartier Westhedig Häuser 11, 13, 12 und 14	48						Nov. 2027	Ausschreibung
Effizienzhaussanierung Morsum Alte Schule	6						Nov. 2026	Vorplanung
Effizienzgebäudesanierung Friedrichshain Walddidyll	1						Jun. 2027	Vorplanung
Effizienzhaussanierung Keitum Pröstteft 23-31	15							Vorplanung
Neubau Archsum Dorfstraße (Reihenhäuser)	4							Finanzierung nicht gesichert
Neubau Westerland Hugo-Köcke-Weg	250							Bauleitplanung Vorplanung
Neubau Keitum Andreas-Hübbe-Wai	24							Bauleitplanung Vorplanung
Neubau Morsum Clahsenwiese	25							Bauleitplanung
Gesamt:	448	49	276	0	50	73		